



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

REGISTRO GENERALE N. 261 IN DATA 04-07-2022

Oggetto: (OP 96) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VASP GANDA-FRERA -
CUP B27H19002300006 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL RESPONSABILE ING. ALAN ANDREOLI

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determina n. 426/2019 con la quale è stato incaricato l'Ing. Galli Gian Luca con studio professionale in via Campi Secchi n.3 Piateda (SO), di predisporre la progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, direzione e la contabilità dei lavori in oggetto;
- la Delibera della giunta Comunale n. 67 del 26.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo;
- la determina n. 310 del 21.08.2020 è stata affidata alla ditta BIANCOTTI ERMANNIO E FEDERICO S.R.L. con sede legale in Via Sant'Antonio, 16, 23030 Villa di Tirano (piva 00833840143), l'esecuzione dei lavori;

RICORDATO che i lavori sono iniziati in data 15.09.2020 come risulta dal verbale di inizio dei lavori;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio edilizia pubblica e privata n. 158 del 22.04.2022 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori e rivisto il quadro economico;

VISTA la contabilità finale redatta dal Direttore Lavori, ing. Galli Gian Luca, depositata al prot. 8040 del 28.06.2022, composta dai seguenti elaborati:

- Certificazione di ultimazione lavori
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione sul conto finale;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario al registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento;

VISTO il Certificato di Collaudo statico redatto dall'ing. Michele Giugni e depositato al n. 7870 del 23-06-2022;

DATO ATTO che, nelle more dell'approvazione della contabilità finale:

- all'Impresa appaltatrice sono stati liquidati acconti per una totale di € 60.077,82 (iva esclusa);
- al tecnico incaricato sono stati liquidati acconti per un totale di € 5.000,00 (cassa e bolli esclusi);

VISTO il certificato di regolarità contributiva (DURC) acquisito on-line prot. INAIL_32253293 dell'Impresa aggiudicataria, con esito regolare (validità sino al 23.07.2022);

VISTO il certificato di regolarità contributiva (DURC) del tecnico incaricato, prot. Inarcassa Protocollo nr: 979208 - del 28/06/2022, con esito regolare, ed in corso di validità;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Teglio;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto del Sindaco di nomina del responsabile del servizio;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm., espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

DETERMINA

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VASP GANDA-FRERA" dall'ing. Galli Gian Luca composta dagli elaborati citati in premessa;

DI DARE ATTO che il quadro economico finale risulta così ridefinito:

	PROGETTO	POST-AGG.	VARIANTE	CONTABILITA'
Importo lavori	102.000,00	102.000,00	121.345,42	121.345,42
ribasso 16%		-16.320,00	-19.415,27	-19.415,27
Oneri sicurezza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	107.000,00	90.680,00	106.930,15	106.930,15
SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	23.540,00	19.949,60	23.524,63	23.524,63
Spese tecniche (progetto, DL, CSP, CSE, contabilità)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Oneri su spese tecniche (cassa previdenziale 4%+bolli)	400,00	400,00	406,00	406,00
Iva su S.T.	2.288,00	2.288,00		
Spese tecniche variante (cassa 4%)			2.194,00	2.194,00
Oneri su spese tecniche (cassa previdenziale 4%+bolli)			87,76	87,76
Relazione geologica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Oneri su spese tecniche (cassa previdenziale 2%)	40,00	40,00	40,00	40,00
Iva su S.T.	448,80	448,80	448,80	448,80
Collaudatore			800,00	800,00
Oneri su spese tecniche (cassa previdenziale 4%)			32,00	32,00
Iva su S.T.			183,04	183,04
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016)	1.198,40	1.198,40	616,32	719,04

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016)	299,60	299,60	428,00	428,00
Imprevisti ed arrotondamento	2.785,20	22.695,60	2.309,29	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.000,00	59.320,00	43.069,84	40.863,27
AMMONTARE COMPLESSIVO PROGETTO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.793,43

DI APPROVARE la tabella di ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

DI IMPEGNARE la somma di € 1.147,04 a favore del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e del fondo di cui all'art. 113 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 con imputazione al cap. 11830 del bilancio in corso;

DI LIQUIDARE:

- alla ditta BIANCOTTI ERMANNO E FEDERICO S.R.L. con sede legale in Via Sant'Antonio, 16, 23030 Villa di Tirano (piva 00833840143), la somma di € 46.852,33 + iva 22%= **€ 57.159,84**;
- all'ing. Galli Gian Luca, la somma di € 7.194,00 + (cassa 4% e bollo 2 euro)= **€ 7.481,76**;
- al personale dell'Ufficio Tecnico ed all'apposito capitolo dell'Ente, la somma di **€ 1.147,04**, con ripartizione come da tabella allegata;

DI DARE ATTO che:

- all'opera è stato attribuito il codice CUP B27H19002300006;
- all'affidamento dei lavori è stato attribuito il codice CIG 8409560C70;
- all'incarico tecnico sono stati attribuiti i codici CIG ZDC29F4A2B e 8612902792;
- all'opera è stato attribuito il progressivo 96;
- il Responsabile del procedimento è la geom. Tognola Nora;
- la presente determinazione va pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e s.m.i. all'albo pretorio online del sito istituzionale informatico di questo Ente per 10 giorni consecutivi.

DI DARE ALTRESI' ATTO che:

- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;
- del visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile

ing. Alan Andreoli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

REGISTRO GENERALE N. 261
IN DATA 04-07-2022

Oggetto: (OP 96) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VASP GANDA-FRERA - CUP B27H19002300006 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Sub impegno N.		612/	2 del 05-07-2022	a Competenza	CIG
5° livello		10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		
Capitolo		11830 / Articolo			
INVESTIMENTI PER VIABILITA' E PARCHEGGI					
Causale		(OP 96) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VASP GANDA-FRERA - CUP B27H19002300006 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - incentivi funzioni tecniche			
Importo 2022		Euro 1.147,04			
Beneficiario		677 UFFICIO TECNICO			

Teglio, 05-07-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paolo Pedrolì

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

REGISTRO GENERALE N. 261
IN DATA 04-07-2022

Oggetto: (OP 96) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VASP GANDA-FRERA -
CUP B27H19002300006 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 05-07-2022 e vi rimarrà per 10 gg. Consecutivi, ai sensi dell'art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.

Teglio, 05-07-2022

Il Responsabile del Servizio

ing. Alan Andreoli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*